

## „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

- 14.10.2022 - Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației a semnat Contractul de finanțare a Proiectului.
- 26.10.2022 - Ministrul afacerilor interne a semnat Contractul de finanțare a Proiectului.
- 28.10.2022 - La nivelul Instituției Prefectului - Județul Botoșani fost constituită Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P.).
- 28.10.2022 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de verificare tehnică, de către verificator tehnic, a scenariului de securitate la incendiu necesar obținerii avizului ISU pentru obiectivul de investiții.
- 17.11.2022 - A fost recepționată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.).
- 23.11.2022 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de verificare tehnică a D.A.L.I. de către verificatori atestați, pentru obiectivul de investiții.
- 05.12.2022 - Au fost recepționate serviciile de verificare tehnică a scenariului de securitate la incendiu necesar obținerii avizului ISU.
- 07.12.2022 - Au fost recepționate serviciile de verificare tehnică a D.A.L.I.
- 18.01.2023 - Consiliul Tehnico-Economic al M.A.I. a avizat favorabil documentația tehnico-economică, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții.
- 18.01.2023 - Prin Ordin al Ministrului afacerilor interne a fost aprobată documentația tehnico-economică, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții.
- 20.02.2023 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de proiectare pentru întocmire Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.), Proiect tehnic și detalii de execuție (P.Th.+DE) și asistență tehnică proiectant.
- 29.03.2023 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de informare și publicitate pentru Proiect.
- 03.04.2023 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de verificare tehnică pentru D.T.A.C., D.T.O.E. și P.Th.+DE
- 06-08.04.2023 - A fost publicat comunicatul de presă la începutul Proiectului.
- 11.04.2023 - Au fost recepționate serviciile prestate prin publicarea comunicatului de presă la începutul Proiectului.
- 12.04.2023 - A fost recepționat și instalat roll up banner-ul realizat în cadrul Proiectului.
- 20.06.2023 - La nivelul M.A.I.-D.G.L. a fost emisă Autorizația de construire.
- 04.07.2023 - La nivelul M.D.L.P.A. a fost semnat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare (modificarea contractului de finanțare pentru suplimentarea valorii totale a proiectului cu valoarea care nu este eligibilă - finanțare publică națională - rezultată în urma elaborării D.A.L.I.).
- 07.07.2023 - La nivelul M.A.I. a fost semnat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare.
- 24.07.2023 - Consiliul Tehnico-Economic al M.A.I. a avizat favorabil documentația tehnico-economică, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții.

- 24.07.2023 - Prin Ordin al Ministrului afacerilor interne a fost aprobată documentația tehnico-economică, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții.
- 25.07.2023 - Au fost recepționate serviciile de proiectare pentru întocmire Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.), Proiect tehnic și detalii de execuție (P.Th.+DE).
- 25.07.2023 - Au fost recepționate serviciile de verificare D.T.A.C., D.T.O.E. și P.Th.+DE.
- 09.08.2023 - La nivelul M.A.I.-D.G.L. a fost emis Certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul de investiții.
- 21.08.2023 - La nivelul M.D.L.P.A. a fost semnat Actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare (modificarea contractului de finanțare pentru suplimentarea valorii totale a proiectului cu valoarea care nu este eligibilă - finanțare publică națională - rezultată în urma elaborării proiectului tehnic de execuție).
- 31.08.2023 - La nivelul M.A.I. a fost semnat Actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare.
- 21.12.2023 - Au fost recepționate serviciile prestate prin realizarea și livrarea mapelor de prezentare, a fișelor de prezentare a proiectului, a foilor cu antet și a pixurilor necesare în contextul conferinței de presă la începutul proiectului.
- 17.01.2024 - S-a desfășurat conferința de presă la începutul proiectului.
- 17.01.2024 - A fost semnat Contractul de achiziție publică de lucrări de execuție.
- 29.02.2024 - A fost semnat Contractul de servicii de dirigenție de șantier.
- 25.03.2024 - A fost transmis Ordinul de începere a lucrărilor de execuție – Ordinul de începere a serviciilor de dirigenție de șantier.
- 26.04.2024 - Se lucrează la partea de arhitectură pe etajele 3 și 4, respectiv desfaceri, demolări.
- 10.05.2024 - Se lucrează la organizarea de șantier și la partea de arhitectură a terasei peste etajul 4, respectiv desfaceri, demolări.
- 24.05.2024 - Se montează liftul necesar pentru transportul pe verticală a materialelor și echipamentelor care vor fi utilizate la execuția lucrărilor.
- 31.05.2024 - Se toarnă șapa pe terasa peste etajul 4.  
Se buciardează și se dă amorsă la pereții interni de pe etajul 4.
- 07.06.2024 - S-a finalizat turnarea șapei pe terasa peste etajul 4. S-a finalizat operațiunea de buciardare și amorsare a pereților interni de pe etajele 3 și 4.
- 14.06.2024 - Se lucrează la instalația de canalizare pluvială pentru scurgerea apei de pe terasa peste etajul 4.
- 21.06.2024 - S-a executat stratul de difuzie și se lucrează la bariera de vapori de pe terasa peste etajul 4.
- 28.06.2024 - S-a finalizat bariera de vapori de pe terasa peste etajul 4. Se lucrează la termoizolația terasei peste etajul 4.

- 05.07.2024 - S-a finalizat termoizolația peste terasa peste etajul 4. Se lucrează la șapa peste termoizolația terasei peste etajul 4 și la termoizolația termosupumantă la intradosul planșeului de la etajul 4.
- 11.07.2024 Panoul temporar menționat în Manualul de identitate vizuală pentru PNRR a fost montat pe amplasamentul stabilit.
- 12.07.2024 - S-au finalizat șapa peste termoizolația terasei peste etajul 4 și primul strat de hidroizolație peste terasa peste etajul 4. Se lucrează la tencuiala termosupumantă la intradosul planșeului de la etajul 4 și la desfaceri, demolări etaj 2.
- 19.07.2024 - S-a finalizat al doilea strat de hidroizolație peste terasa peste etajul 4. S-au început desfacerile la șarpantă și la hidroizolație, la terasa peste sala de ședințe "Nicolae Iorga". S-au început desfacerile și demolările la etajul 2.
- 02.08.2024 - În ce privește terasa de deasupra sălii "Nicolae Iorga", s-au finalizat: desfacerea hidroizolației, a stratului de vată și a stratului de beton, pe ambele tronsoane; turnarea șapei, bariera de vapori și termoizolația de 30 cm; montarea instalației pluviale; turnarea șapei peste termoizolație. Se lucrează la primul strat de hidroizolație peste aceeași terasă.
- 09.08.2024 - În ce privește terasa de deasupra sălii "Nicolae Iorga", s-au finalizat primul și al doilea strat de hidroizolație peste terasă.  
În ce privește etajul II, au fost finalizate desfacerile și demolările.
- 23.08.2024 La etajul 4 s-a finalizat montarea scheletului metalic pentru tavanul fals din rigips.  
La etajul 2 s-a finalizat demontarea caloriferelor existente.