

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Repere ale implementării Proiectului nr. C5-B2.1.b-96, intitulat:
“Eficientizare energetică moderată a clădirii Palatului Administrativ,
municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3”

- 14.10.2022 - Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației a semnat Contractul de finanțare a Proiectului.
- 26.10.2022 - Ministrul afacerilor interne a semnat Contractul de finanțare a Proiectului.
- 28.10.2022 - La nivelul Instituției Prefectului - Județul Botoșani fost constituită Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P.).
- 28.10.2022 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de verificare tehnică, de către verificator tehnic, a scenariului de securitate la incendiu necesar obținerii avizului ISU pentru obiectivul de investiții.
- 17.11.2022 - A fost recepționată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.).
- 23.11.2022 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de verificare tehnică a D.A.L.I. de către verificatori atestați, pentru obiectivul de investiții.
- 05.12.2022 - Au fost recepționate serviciile de verificare tehnică a scenariului de securitate la incendiu necesar obținerii avizului ISU.
- 07.12.2022 - Au fost recepționate serviciile de verificare tehnică a D.A.L.I.
- 18.01.2023 - Consiliul Tehnico-Economic al M.A.I. a avizat favorabil documentația tehnico-economică, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții.
- 18.01.2023 - Prin Ordin al Ministrului afacerilor interne a fost aprobată documentația tehnico-economică, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții.
- 20.02.2023 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de proiectare pentru întocmire Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.), Proiect tehnic și detalii de execuție (P.Th.+DE) și asistență tehnică proiectant.
- 29.03.2023 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de informare și publicitate pentru Proiect.
- 03.04.2023 - A fost semnat Contractul de prestări servicii de verificare tehnică pentru D.T.A.C., D.T.O.E. și P.Th.+DE
- 06-08.04.2023 - A fost publicat comunicatul de presă la începutul Proiectului.
- 11.04.2023 - Au fost recepționate serviciile prestate prin publicarea comunicatului de presă la începutul Proiectului.
- 12.04.2023 - A fost recepționat și instalat roll up banner-ul realizat în cadrul Proiectului.
- 20.06.2023 - La nivelul M.A.I.-D.G.L. a fost emisă Autorizația de construire.
- 24.07.2023 - Consiliul Tehnico-Economic al M.A.I. a avizat favorabil documentația tehnico-economică, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții.

- 24.07.2023 - Prin Ordin al Ministrului afacerilor interne a fost aprobată documentația tehnico-economică, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții.
- 25.07.2023 - Au fost recepționate serviciile de proiectare pentru întocmire Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.), Proiect tehnic și detalii de execuție (P.Th.+DE).
- 25.07.2023 - Au fost recepționate serviciile de verificare D.T.A.C., D.T.O.E. și P.Th.+DE.
- 09.08.2023 - La nivelul M.A.I.-D.G.L. a fost emis Certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul de investiții.
- 21.12.2023 - Au fost recepționate serviciile prestate prin realizarea și livrarea mapelor de prezentare, a fișelor de prezentare a proiectului, a foilor cu antet și a pixurilor necesare în contextul conferinței de presă la începutul proiectului.
- 17.01.2024 - S-a desfășurat conferința de presă la începutul proiectului.
- 17.01.2024 - A fost semnat Contractul de achiziție publică de lucrări de execuție.
- 29.02.2024 - A fost semnat Contractul de servicii de dirigenție de șantier.
- 25.03.2024 - A fost transmis Ordinul de începere a lucrărilor de execuție – Ordinul de începere a serviciilor de dirigenție de șantier.
- 26.04.2024 - Se lucrează la partea de arhitectură pe etajele 3 și 4, respectiv desfaceri, demolări.
- 10.05.2024 - Se lucrează la organizarea de șantier și la partea de arhitectură a terasei peste etajul 4, respectiv desfaceri, demolări.
- 24.05.2024 - Se montează liftul necesar pentru transportul pe verticală a materialelor și echipamentelor care vor fi utilizate la execuția lucrărilor.
- 31.05.2024 - Se toarnă șapa pe terasa peste etajul 4.
Se buciardează și se dă amorsă la pereții interni de pe etajul 4.
- 07.06.2024 - S-a finalizat turnarea șapei pe terasa peste etajul 4. S-a finalizat operațiunea de buciardare și amorsare a pereților interni de pe etajele 3 și 4.
- 14.06.2024 - Se lucrează la instalația de canalizare pluvială pentru scurgerea apei de pe terasa peste etajul 4.
- 21.06.2024 - S-a executat stratul de difuzie și se lucrează la bariera de vapori de pe terasa peste etajul 4.
- 28.06.2024 - S-a finalizat bariera de vapori de pe terasa peste etajul 4. Se lucrează la termoizolația terasei peste etajul 4.
- 05.07.2024 - S-a finalizat termoizolația peste terasa peste etajul 4. Se lucrează la șapa peste termoizolația terasei peste etajul 4 și la termoizolația termosupă la intradosul planșeului de la etajul 4.
- 11.07.2024 - Panoul temporar menționat în Manualul de identitate vizuală pentru PNRR a fost montat pe amplasamentul stabilit.
- 12.07.2024 - S-au finalizat șapa peste termoizolația terasei peste etajul 4 și primul strat de hidroizolație peste terasa peste etajul 4. Se lucrează la tencuiala termosupă la intradosul planșeului de la etajul 4 și la desfaceri, demolări etaj 2.

- 19.07.2024 - S-a finalizat al doilea strat de hidroizolație peste terasa peste etajul 4. S-au început desfacerile la șarpantă și la hidroizolație, la terasa peste sala de ședințe "Nicolae Iorga". S-au început desfacerile și demolările la etajul 2.
- 02.08.2024 - În ce privește terasa de deasupra sălii "Nicolae Iorga", s-au finalizat: desfacerea hidroizolației, a stratului de vată și a stratului de beton, pe ambele tronsoane; turnarea șapei, bariera de vapori și termoizolația de 30 cm; montarea instalației pluviale; turnarea șapei peste termoizolație. Se lucrează la primul strat de hidroizolație peste aceeași terasă.
- 09.08.2024 - În ce privește terasa de deasupra sălii "Nicolae Iorga", s-au finalizat primul și al doilea strat de hidroizolație peste terasă.
În ce privește etajul 2, au fost finalizate desfacerile și demolările.
- 23.08.2024 - La etajul 4 s-a finalizat montarea scheletului metalic pentru tavanul fals din rigips.
La etajul 2 s-a finalizat demontarea caloriferelor existente.
- 06.09.2024 - La etajul 3 s-a finalizat montarea scheletului metalic pentru tavanul fals din rigips.
- 27.09.2024 - S-au finalizat lucrările la terasa peste etajul 4 și au fost montate panourile fotovoltaice.
- 11.10.2024 - La etajul 4 s-au finalizat lucrările la: rețeaua curenți de slabi, rețeaua de curenți tari și instalația termică.
La etajul 3 s-au finalizat lucrările la: rețeaua de curenți tari și instalația termică.
La etajul 2 s-au finalizat lucrările la instalația termică.
- 25.10.2024 - S-au finalizat lucrările la terasa peste sala "Nicolae Iorga".
- 08.11.2024 - La etajul 4 s-a finalizat turnarea șapelor.
La etajul 3 s-au finalizat: rețea curenți slabi, turnarea șapelor.
- 22.11.2024 - La etajele 4 și 3 s-au finalizat lucrările la instalația de canalizare.
La etajul 2 s-au finalizat lucrările la: rețeaua de curenți slabi, rețeaua de curenți tari.
- 05.12.2024 - La etajul 2 s-a finalizat turnarea șapelor.
- 20.12.2024 - Pe casa scării A și pe casa scării B se lucrează la: desfaceri (șape), demolări și evacuare moloz, rețeaua de curenți slabi (alarmare și incendiu), rețeaua de curenți tari.
- 10.01.2025 - La etajele 4, 3 și 2 s-au finalizat lucrările de zidărie și tencuielile termoizolante sub glăfurile ferestrelor.
La etajul 2 s-a finalizat montarea scheletului metalic pentru tavanul fals din rigips.
La terasa peste parter s-au finalizat lucrările la hidroizolația finală.
- 07.02.2025 - La subsol s-au finalizat lucrările de: izolații interioare cu BCA pereți exteriori, izolații cu polistiren grafitat tavane, stâlpi, grinzi.
- 14.02.2025 - La etajul 4 s-au finalizat tencuielile interioare la pereți și montajul tâmplăriei exterioare.
- 07.03.2025 - La etaj, peste sala de ședințe "Nicolae Iorga", s-au finalizat lucrările de desfaceri și demolări.
- 14.03.2025 - La etajul 3 s-a finalizat montajul tâmplăriei exterioare.
- 28.03.2025 - La etajul 2 s-a finalizat montajul tâmplăriei exterioare.
- 04.04.2025 - La etajele 2 și 3 s-au finalizat tencuielile interioare la pereți.

- 09.05.2025 - La etajele 3 și 4 s-au finalizat lucrările la instalațiile de ventilație.
La etajul 1 s-a finalizat montajul tâmplăriei exterioare.
La etajul 1 din corpul B s-au finalizat lucrările de compartimentări
interioare cu pereți din rigips.
- 16.05.2025 - La etajul 1 din corpul B s-au finalizat lucrările la instalațiile sanitare
și instalațiile termice, precum și placarea tavanelor cu rigips.
- 20.06.2025 - La etajele 2, 3 și 4 s-au finalizat lucrările la instalațiile termice.
La parter s-a finalizat turnarea șapei.
- 27.06.2025 - La etajele 2, 3 și 4 s-au finalizat lucrările de închideri tavane -
birouri.
- 04.07.2025 - S-au finalizat lucrările de montaj îngropat al rezervoarelor de apă de
incendiu.
- 11.07.2025 - La subsol s-au finalizat lucrările de montare a ușilor rezistente la foc.
- 18.07.2025 - La etajul 1 s-au finalizat lucrările la instalațiile de curenți tari și la
cele de curenți slabi.
- 25.07.2025 - La etajele 3 și 4 s-au finalizat lucrările la pardoseli din gresie la
balcoane, iar la etajul 2 lucrările la pardoseli din gresie la balcon-
terasă.
- 31.07.2025 - La etajele 3 și 4 s-au finalizat lucrările la pardoseli din gresie în băi
și de placare cu faianță a pereților din băi.
- 08.08.2025 - La etajul 1 s-au finalizat lucrările de închideri tavane - birouri.
- 14.08.2025 - La etajul 2 s-au finalizat lucrările la pardoseli din gresie în băi și de
placare cu faianță a pereților din băi.
- 22.08.2025 - La etajul 4 s-au finalizat lucrările de montare uși interioare și
montare parchet în birouri, iar la etajul 3 lucrările de placări cu
gresie la pardoseală holuri.
- 28.08.2025 - La etajul 3 s-au finalizat lucrările de montare uși interioare și
montare parchet în birouri, iar la parter lucrările la instalații de
curenți tari, instalații de curenți slabi și instalații termice.
- 12.09.2025 - La etajele 3 și 2, precum și la parter s-au finalizat lucrările de
închideri tavane casetate - holuri.
- 19.09.2025 - Pe casa scării A și casa scării B s-au finalizat lucrările de placare
trepte scări interioare.
- 03.10.2025 - La etajul 1 s-au finalizat lucrările de închideri tavane casetate -
holuri, iar la parter lucrările de montare pardoseli din parchet în
birouri.
- 10.10.2025 - Pe terasa peste etajul 4 s-au finalizat lucrările de montare
echipamente VRF pentru instalații termice/ventilare.
- 24.10.2025 - La subsol s-au finalizat lucrările la instalațiile termice.
- 31.10.2025 - Pe terasa laterală peste centrala termică s-au finalizat lucrările de
montare echipamente VRF pentru instalații termice/ventilare.
- 07.11.2025 - În corpul A, la etajele 4, 3 și 2, lucrările au fost finalizate.
- 21.11.2025 - La centrala termică s-au finalizat lucrările de montare a boilerului
trivalent.
- 05.12.2025 - În corpul A, la etajul 1, lucrările au fost finalizate.
- 19.12.2025 - În corpul B, la etaj, lucrările au fost finalizate.
În sala de ședințe "Nicolae Iorga" au fost finalizate lucrările la
instalațiile termice.
- 09.01.2026 - Au fost finalizate lucrările la subsol.

20.02.2026 - În sala de ședințe “Nicolae Iorga” au fost finalizate lucrările la instalațiile electrice și pardoseli.